

01 Neubau Forschungszentrum

Übersicht Balken-Diagramm (EUR ohne USt.)

| | Budgets | Originalaufträge | Nachträge | Summe | Rückstellungen | Aufträge* | Freigaben | Hochrechnung | % | +/- |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Summe | 15.148.987 | 11.525.543 | 753.383 | 12.278.926 | 476.683 | 12.755.609 | 11.715.034 | 14.966.514 | -1,2% | -182.472 |
| 100 Grundstück | 1.319.100 | 1.312.007 | | 1.312.007 | | 1.312.007 | 1.312.007 | 1.312.007 | -0,5% | -7.093 |
| 1.010 Grundstück Erwerb | 1.200.000! | 1.178.101 | | 1.178.101 | | 1.178.101! | 1.178.101 | 1.178.101 | -1,8% | -21.899 |
| 1.020 Grundstück Grunderwerbsteuer | 60.000! | 60.000 | | 60.000 | | 60.000! | 60.000 | 60.000 | | |
| 1.030 Grundstück Gebühren/Provisionen | 59.100! | 73.905 | | 73.905 | | 73.905! | 73.905 | 73.905 | +25,1% | +14.805 |
| 200 Vorbereitende Maßnahmen | 155.000 | 191.418 | | 191.418 | | 191.418 | 192.762 | 202.343 | +30,5% | +47.343 |
| 2.010 Öffentliche Erschließung | 155.000! | 191.418 | | 191.418 | | 191.418! | 192.762 | 202.343 | +30,5% | +47.343 |
| 300 Bauwerk - Baukonstruktionen | 4.907.207 | 3.076.767 | 361.703 | 3.438.470 | 445.679 | 3.884.149 | 3.562.167 | 4.974.213 | +1,4% | +67.006 |
| 3.010 Erdarbeiten | 235.000! | 255.450 | 950 | 256.400 | 66.242 | 322.642 | 248.528 | 322.338 | +37,2% | +87.338 |
| 3.020 Gründung | 40.000! | 18.346 | | 18.346 | 20.452 | 38.798 | 34.127 | 38.798 | -3,0% | -1.202 |
| 3.030 Bauvorbereitung | 9.200 | 4.812 | | 4.812 | | 4.812! | 2.643 | 7.031 | -23,6% | -2.169 |
| 3.040 Entwässerungskanalarbeiten | 74.000! | 72.668 | | 72.668 | | 72.668 | 81.189 | 85.462 | +15,5% | +11.462 |
| 3.050 Abdichtungsarbeiten | 12.500 | 8.730 | | 8.730 | | 8.730 | 6.463 | 12.500 | | |
| 3.060 Betonarbeiten | 1.128.947! | 908.392 | 89.231 | 997.623 | 280.502 | 1.278.126 | 1.209.121 | 1.279.009 | +13,3% | +150.062 |
| 3.070 Mauerarbeiten | 247.182! | 180.140 | | 180.140 | 10.226 | 190.366 | 203.798 | 214.524 | -13,2% | -32.658 |
| 3.080 Porenbetonarbeiten | 64.296! | 38.608 | | 38.608 | | 38.608! | 37.173 | 39.129 | -39,1% | -25.167 |
| 3.090 Stahlbau | 388.000 | 223.288 | -2.005 | 221.283 | | 221.283! | 222.566 | 400.997 | +3,3% | +12.997 |
| 3.100 Schlosserarbeiten | 107.180 | 70.694 | 23.315 | 94.009 | 2.556 | 96.565 | 69.257 | 96.594 | -9,9% | -10.586 |
| 3.110 Stahlblecharbeiten Dach | 281.000 | 133.207 | 65.355 | 198.561 | 10.226 | 208.787 | 190.247 | 281.000 | | |
| 3.120 Bogendachkonstruktion | 128.000! | 95.323 | 10.006 | 105.329 | | 105.329! | 95.616 | 100.649 | -21,4% | -27.351 |
| 3.130 Dachabdichtungsarbeiten | 112.100! | 114.659 | 2.480 | 117.139 | | 117.139! | 119.314 | 119.314 | +6,4% | +7.214 |
| 3.140 Rauch- /Wärmeabzugsanlagen | 26.000! | 19.070 | 2.081 | 21.151 | | 21.151! | 17.380 | 17.380 | -33,2% | -8.620 |
| 3.150 Fenster | 643.100 | 67.375 | 59.568 | 126.942 | | 126.942 | 93.128 | 643.100 | | |
| 3.160 Fassadensystem | 364.500 | 66.587 | 46.080 | 112.667 | | 112.667! | 95.539 | 352.400 | -3,3% | -12.100 |
| 3.170 Stahlblecharbeiten Wand | 153.000 | 155.359 | 15.292 | 170.652 | 10.226 | 180.878 | 209.641 | 220.675 | +44,2% | +67.675 |
| 3.180 Wärmedämm-Verbundsystem | 29.700! | 32.283 | 3.089 | 35.373 | | 35.373! | 26.191 | 27.570 | -7,2% | -2.130 |
| 3.190 Verladebrücken | 18.000! | 9.357 | | 9.357 | | 9.357 | 9.169 | 9.652 | -46,4% | -8.349 |
| 3.200 Trockenbau | 192.415! | 119.286 | 9.850 | 129.136 | 25.565 | 154.701 | 103.413 | 154.622 | -19,6% | -37.793 |

Legende: Aufträge* = einschl. Rückstellungen, Freigaben* = einschl. Einbehalte, ! = abgeschlossen